



Planilha Orçamentária

Indica Campo Obrigatório.

UF: MA

Município: São Mateus do Maranhão

Valor Empenhado: R\$ 356.974,63

Descrição do Item	Valor Unitario	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	%
<input type="checkbox"/> 1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
↳ 1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	197,84	M2	12.00	2374,08	0,47
↳ 1.2 Placa da obra - padrão governo federal	212,71	M2	3.00	638,13	0,13
↳ 1.3 Locação da obra - execução de gabarito	5,15	M2	861.56	4437,03	0,87
↳ 1.4 Instalações provisórias de esgoto	216,30	Unidade	1.00	216,30	0,04
↳ 1.5 Instalações provisórias de energia	1025,84	Unidade	1.00	1025,84	0,20
↳ 1.6 Instalações provisórias de água	719,53	Unidade	1.00	719,53	0,14
<input type="checkbox"/> 2 MOVIMENTO DE TERRA					
↳ 2.1 Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m	20,96	M3	54.00	1131,84	0,22
↳ 2.2 Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	25,96	M3	295.00	7658,20	1,50
↳ 2.3 Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	11,53	M3	37.40	431,22	0,08
↳ 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante	10,46	M3	15.00	156,90	0,03
↳ 2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	0,70	M3	15.00	10,50	0,00
<input type="checkbox"/> 3 INFRAESTRUTURA					
↳ <input type="checkbox"/> 3.1 SAPATAS					
↳ 3.1.1 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	15,18	M2	15.00	227,70	0,04
↳ 3.1.2 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	39,28	M2	26.60	1044,85	0,20
↳ 3.1.3 Concreto		M3	6.30	6667,92	1,31



armado fck 25 MPa,
usinado, inclusive
lançamento

1058,40

↳ 3.2 VIGAS
BALDRAMES

↳ 3.2.1 Forma

plana chapa
compensada
plastificada, esp.=
12mm util. 5x

39,28

M2

260.60

10236,37

2,01

↳ 3.2.2 Concreto

armado fck 25 MPa,
usinado, inclusive
lançamento

1058,40

M3

34.30

36303,12

7,12

↳ 3.2.3

Impermeabilização com
tinta betuminosa em
fundações

5,50

M2

72.00

396,00

0,08

↳ 4
SUPERESTRUTURA

↳ 4.1 PILARES

↳ 4.1.1 Forma

plana chapa
compensada
plastificada, esp.=
12mm util. 5x

39,28

M2

185.50

7286,44

1,43

↳ 4.1.2 Concreto

armado fck 25 MPa,
usinado, inclusive
lançamento

1058,40

M3

18.00

19051,20

3,74

↳ 4.2 VIGAS

↳ 4.2.1 Forma

plana chapa
compensada
plastificada, esp.=
12mm util. 5x

39,28

M2

110.00

4320,80

0,85

↳ 4.2.2 Concreto

armado fck 25 MPa,
usinado, inclusive
lançamento

1058,40

M3

7.50

7938,00

1,56

↳ 4.3 LAJE
PREMOLDADA

↳ 4.3.1 Laje

premoldada para forro
(e=12cm), inclusive
capeamento (e=4cm) e
escoramento

74,52

M2

88.60

6602,47

1,29

↳ 5 PAREDES E
PAINÉIS

↳ 5.1 Alvenaria de

tijolo cerâmico
(9x19x24)cm, e= 0,09m,
com argamassa (traço
1:2:8 -
cimento/cal/areia), junta
de 2,0cm

28,11

M2

331.00

9304,41

1,82

↳ 5.2 Alvenaria de

tijolo cerâmico
(9x19x24)cm, e= 0,19m,
com argamassa (traço
1:2:8 -
cimento/cal/areia), junta
de 2,0cm

39,98

M2

183.00

7316,34

1,43

↳ 5.3 Alvenaria de

tijolo cerâmico maciço
(4x9x17), esp = 0,04m,
com argamassa (traço
1:2:8 -
cimento/cal/areia), junta
de 2,0cm

51,24

M2

28.00

1434,72

0,28

↳ 5.4 Elemento

M2

6.00

332,58

0,07



vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	55,43				
↳ 5.5 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	40,74	M2	148.10	6033,59	1,18
6 COBERTURA					
↳ 6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m	87,65	M2	1114.00	97642,10	19,15
↳ 6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	40,80	M2	1114.00	45451,20	8,91
7 ESQUADRIAS					
↳ 7.1 Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	594,57	Unidade	2.00	1189,14	0,23
↳ 7.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	484,75	Unidade	1.00	484,75	0,10
↳ 7.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	459,07	Unidade	4.00	1836,28	0,36
↳ 7.4 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	221,75	Unidade	2.00	443,50	0,09
8 REVESTIMENTOS					
↳ 8.1 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	6,43	M2	960.10	6173,44	1,21
↳ 8.2 Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	15,28	M2	409.10	6251,05	1,23
↳ 8.3 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	12,80	M2	551.00	7052,80	1,38
↳ 8.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	26,85	M2	328.00	8806,80	1,73
↳ 8.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	34,44	M2	81.10	2793,08	0,55
9 PISOS					
↳ 9.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	27,27	M2	633.20	17267,36	3,39
↳ 9.2 Piso em		M2	633.20	25796,57	5,06



concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	40,74				
↳ 9.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	22,51	M2	195.40	4398,45	0,86
↳ 9.4 Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	13,44	M	627.05	8427,55	1,65
↳ 9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	26,81	M2	62.50	1675,63	0,33
10 PINTURA					
↳ 10.1 Aplicação de selador acrílico	2,57	M2	847.20	2177,30	0,43
↳ 10.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica	5,19	M	360.00	1868,40	0,37
↳ 10.3 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	7,63	M2	88.60	676,02	0,13
↳ 10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	10,95	M2	1114.00	12198,30	2,39
↳ 10.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	6,99	M2	1114.00	7786,86	1,53
↳ 10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	11,45	M2	847.20	9700,44	1,90
↳ 10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	23,94	M2	480.00	11491,20	2,25
↳ 10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	7,36	M2	476.00	3503,36	0,69
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
↳ 11.1 "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2""	8,09	Unidade	4.00	32,36	0,01
↳ 11.2 "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4""	9,61	Unidade	12.00	115,32	0,02
↳ 11.3 "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1""	15,49	Unidade	4.00	61,96	0,01
↳ 11.4 "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2""	21,25	Unidade	4.00	85,00	0,02
↳ 11.5 Bucha de redução soldável curta	4,64	Unidade	2.00	9,28	0,00

50 mm - 40 mm

↳ 11.6 Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	5,93	Unidade	2.00	11,86	0,00
↳ 11.7 Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	950,16	Unidade	1.00	950,16	0,19
↳ 11.8 Engate flexível plástico	8,81	Unidade	10.00	88,10	0,02
↳ 11.9 Flange para caixa d'água 25 mm	7,65	Unidade	3.00	22,95	0,00
↳ 11.10 Flange para caixa d'água 50 mm	13,02	Unidade	2.00	26,04	0,01
↳ 11.11 Joelho 90° soldável 25 mm	3,90	Unidade	11.00	42,90	0,01
↳ 11.12 Joelho 90° soldável 32 mm	4,63	Unidade	6.00	27,78	0,01
↳ 11.13 Joelho 90° soldável 50 mm	7,81	Unidade	8.00	62,48	0,01
↳ 11.14 "Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2""	6,71	Unidade	2.00	13,42	0,00
↳ 11.15 Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	5,46	Unidade	4.00	21,84	0,00
↳ 11.16 "Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2""	10,28	Unidade	16.00	164,48	0,03
↳ 11.17 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	4,61	Unidade	4.00	18,44	0,00
↳ 11.18 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	22,14	Unidade	2.00	44,28	0,01
↳ 11.19 Luva soldável 32 mm	3,36	Unidade	4.00	13,44	0,00
↳ 11.20 "Luva soldável com rosca - 3/4""	3,01	Unidade	8.00	24,08	0,00
↳ 11.21 "Registro de gaveta c/ canopla cromada (1""")	64,43	Unidade	2.00	128,86	0,03
↳ 11.22 "Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2""")	104,33	Unidade	2.00	208,66	0,04
↳ 11.23 "Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2""")	54,87	Unidade	2.00	109,74	0,02
↳ 11.24 "Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4""")	55,72	Unidade	2.00	111,44	0,02
↳ 11.25 "Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4""")	56,08	Unidade	8.00	448,64	0,09
↳ 11.26 Tê 90° soldável - 25 mm	4,71	Unidade	5.00	23,55	0,00
↳ 11.27 Tê 90° soldável - 40 mm	9,48	Unidade	8.00	75,84	0,01
↳ 11.28 Tê 90° soldável - 50 mm	11,78	Unidade	4.00	47,12	0,01
↳ 11.29 Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	5,92	Unidade	4.00	23,68	0,00



11.30 Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	11,33	Unidade	2.00	22,66	0,00
11.31 "Torneira cromada para lavatório 1/2""	58,83	Unidade	8.00	470,64	0,09
11.32 "Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4""	46,38	Unidade	1.00	46,38	0,01
11.33 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	9,38	M	27.00	253,26	0,05
11.34 Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	11,32	M	38.00	430,16	0,08
11.35 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	16,60	M	28.00	464,80	0,09
11.36 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	20,50	M	14.00	287,00	0,06
11.37 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	23,45	M	36.00	844,20	0,17
11.38 União soldável - 20 mm	5,18	Unidade	6.00	31,08	0,01
11.39 União soldável - 50 mm	11,36	Unidade	2.00	22,72	0,00
11.40 Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	764,59	Unidade	2.00	1529,18	0,30
11.41 Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	291,70	Unidade	4.00	1166,80	0,23
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
12.1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	4,79	Unidade	5.00	23,95	0,00
12.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	326,92	Unidade	4.00	1307,68	0,26
12.3 Caixa sifonada (100x100x50 mm)	28,51	Unidade	6.00	171,06	0,03
12.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm)	27,53	Unidade	4.00	110,12	0,02
12.5 Curva 90° curta - 40 mm	4,87	Unidade	14.00	68,18	0,01
12.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	10924,67	Unidade	1.00	10924,67	2,14
12.7 Joelho 45° - 40 mm	6,06	Unidade	3.00	18,18	0,00
12.8 Joelho 45° -50 mm	7,37	Unidade	6.00	44,22	0,01
12.9 Joelho 90° - 100 mm	14,25	Unidade	7.00	99,75	0,02



12.10 *Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	5,89	Unidade	10.00	58,90	0,01
12.11 Junção simples 100 mm - 100 mm	21,21	Unidade	5.00	106,05	0,02
12.12 Junção simples 100 mm - 50 mm	20,24	Unidade	6.00	121,44	0,02
12.13 Junção simples 50 mm - 50 mm	9,38	Unidade	8.00	75,04	0,01
12.14 *Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	16,79	Unidade	9.00	151,11	0,03
12.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	1329,89	Unidade	1.00	1329,89	0,26
12.16 Tê sanitário 100 mm - 50 mm	21,59	Unidade	1.00	21,59	0,00
12.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	20,43	M	3.00	61,29	0,01
12.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	29,84	M	35.00	1044,40	0,20
12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	15,10	M	20.00	302,00	0,06
12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	20,43	M	17.00	347,31	0,07
12.21 *Válvula para lavatório e tamque 1"	9,85	Unidade	9.00	88,65	0,02
13 DRENAGEM PLUVIAL					
13.1 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	22,06	M	72.00	1588,32	0,31
13.2 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	52,58	M	20.00	1051,60	0,21
13.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	27,35	M	4.00	109,40	0,02
13.4 "Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico"	36,21	Unidade	4.00	144,84	0,03
13.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	109,77	M	72.00	7903,44	1,55
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220					
14.1 "Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios"	12,87	Unidade	5.00	64,35	0,01
14.2 "Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios"	11,20	Unidade	5.00	56,00	0,01
14.3 "Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios"	19,49	Unidade	4.00	77,96	0,02



↳ 14.4 "Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios"	17,69	Unidade	1.00	17,69	0,00
↳ 14.5 "Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho"	4,15	Unidade	16.00	66,40	0,01
↳ 14.6 "Caixa PVC octogonal 4x4"	6,14	Unidade	7.00	42,98	0,01
↳ 14.7 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm ²	2,22	M	190.00	421,80	0,08
↳ 14.8 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm ²	3,32	M	820.00	2722,40	0,53
↳ 14.9 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm ²	8,25	M	14.00	115,50	0,02
↳ 14.10 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm ²	18,54	M	41.00	760,14	0,15
↳ 14.11 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	10,73	Unidade	2.00	21,46	0,00
↳ 14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	37,30	Unidade	1.00	37,30	0,01
↳ 14.13 Interruptor 1 tecla simples	8,52	Unidade	7.00	59,64	0,01
↳ 14.14 Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	11,46	Unidade	5.00	57,30	0,01
↳ 14.15 Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	46,32	Unidade	5.00	231,60	0,05
↳ 14.16 Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	46,32	Unidade	8.00	370,56	0,07
↳ 14.17 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	396,10	Unidade	2.00	792,20	0,16
↳ 14.18 Disjuntor		Unidade	1.00	191,80	0,04



termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	191,80					
↳ 14.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	217,26	Unidade	1.00	217,26	0,04	
↳ 14.20 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	255,86	Unidade	1.00	255,86	0,05	
↳ 14.21 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	231,30	Unidade	1.00	231,30	0,05	
↳ 14.22 "Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas"	9,07	M	22.00	199,54	0,04	
↳ 14.23 "Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas"	8,02	M	32.00	256,64	0,05	
↳ 14.24 "Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas"	14,70	M	22.00	323,40	0,06	
↳ 14.25 "Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras"	14,42	M	86.00	1240,12	0,24	
↳ 14.26 "Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras"	15,19	M	17.00	258,23	0,05	
↳ 14.27 "Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras"	25,70	M	34.00	873,80	0,17	
↳ 14.28 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	88,53	Unidade	6.00	531,18	0,10	
↳ 14.29 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	63,06	Unidade	1.00	63,06	0,01	
↳ 14.30 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	220,10	Unidade	15.00	3301,50	0,65	
<input type="checkbox"/> 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						
↳ 15.1 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	79,07	Unidade	5.00	395,35	0,08	



↳ 15.2 "Conector de bronze para haste 5/8"	1,58	Unidade	12.00	18,96	0,00
↳ 15.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	31,07	Unidade	24.00	745,68	0,15
↳ 15.4 "Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m"	35,01	Unidade	5.00	175,05	0,03
↳ 15.5 Tubo PVC 40 mm	14,70	Unidade	18.00	264,60	0,05
↳ 15.6 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	9,04	Unidade	5.00	45,20	0,01
16 SERVIÇOS DIVERSOS					
↳ 16.1 "Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	131,04	M2	147.00	19262,88	3,78
↳ 16.2 "Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura"	390,33	Unidade	4.00	1561,32	0,31
↳ 16.3 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	126,80	M	4.80	608,64	0,12
↳ 16.4 Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	147,85	M	4.80	709,68	0,14
↳ 16.5 "Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	93,79	Unidade	2.00	187,58	0,04
↳ 16.6 "Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	93,79	Unidade	8.00	750,32	0,15
↳ 16.7 Espelho plano 4mm	157,50	M2	4.50	708,75	0,14
↳ 16.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	1304,00	Cj	1.00	1304,00	0,26
↳ 16.9 Estrutura metálica de traves de futsal	3543,87	Cj	1.00	3543,87	0,69
↳ 16.10 Estrutura metálica p/ rede de voley	375,29	Cj	1.00	375,29	0,07
↳ 16.11 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	52,82	M	2.90	153,18	0,03
↳ 16.12 Limpeza geral	1,22	M2	861.56	1051,10	0,21
TOTAL:				509963,75	100



Fechar





O seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e as mesmas apresentaram pendências em sua execução. Enquanto o problema não for sanado, o FNDE não procederá a análise de novas demandas de obras, tampouco efetuará novos Termos de Compromisso com seu Estado/Município. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo de obras que o sistema será imediatamente desbloqueado e sua obra será analisada. - Equipe PAR MEC/FNDE.

Cronograma Físico-Financeiro

PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001

Clique na quinzena correspondente para definir o período de execução da etapa.

UF: MA

Município: São Mateus do Maranhão

Valor Empenhado: R\$ 356.974,63

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	Serviços Preliminares																			9.410,91	1,85
2	Movimento De Terra																			9.388,66	1,84
3	Infraestrutura																			54.875,96	10,76
4	Superestrutura																			45.198,91	8,86
5	Paredes E Painéis																			24.421,64	4,79
6	Cobertura																			143.093,30	28,06
7	Esquadrias																			3.953,67	0,78
8	Revestimentos																			31.077,17	6,09
9	Pisos																			57.565,56	11,29
10	Pintura																			49.401,88	9,69
11	Instalações Hidráulicas																			8.582,58	1,68
12	Instalações Sanitárias																			16.475,48	3,23
13	Drenagem Pluvial																			10.797,60	2,12
14	Instalações Elétricas 127/220																			13.858,97	2,72
15	Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas (spda)																			1.644,84	0,32
16	Serviços Diversos																			30.216,61	5,93
Total: 509.963,76																				100%	

Anterior

Fechar

Próximo



Dados da Obra
Projeto Executivo
Licitação
Contrataram
Conograma
Visitas
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Resrções e Inconformidades
Diligência
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto
Execução Financeira

Situação atual: Execução | Última atualização: 24/09/2021 (5 dias) | Fiscal da Unidade: MECIO MENDES FROZ | Lista de Opções
Sintoxi Produz Sintoxi, e não encontra receber recursos para as obras ACU LISTAS e está apresentando problemas em sua execução. Das pendências, destaca-se a seguinte: não aprovação de novas pendências de obra, por parte do FINE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o modelo Obra e o preenchimento de dados - Equipe FINE/MEC/FNDE. Clique ACU para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica
Pré-obra: (1913) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001
Município - UF: São Mateus do Maranhão - MA
Obra: (1005483) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - São Mateus do Maranhão - MA
Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

Recursos da Obra

Tipo de Instrumento Termo de Compra
Situação de Instrumento Vigente
Data de Vigência 16/11/2021
Medidas de Exceção Sim Não
Fonte: PAC2

Nº do Termo	Processo	Número do Empenho	Valor do Pagamento(R\$)	Parcela	Data	Situação	Valor FINE(R\$)	Valor Contpartida(R\$)	Valor Chra(R\$)	Valor Total da Obra(R\$)
6777	23400011479201325	2013NE652947	101.992,75	20,00	1 27/06/2014	2 - EFETIVADO	509.963,76	509.963,76	0,00	509.963,76
6777	23400011479201325	2013NE652947	152.989,13	30,00	2 09/07/2014	2 - EFETIVADO	509.963,76	509.963,76	0,00	509.963,76

Empenho: Gerado (R\$254.981,88 - 2013NE652513)
Termo: Asinado
Pagamento: Pago
Valor pagamento(R\$): 101.992,75
Nº da Ordem Bancária: 20140864253
Data do pagamento: 04/07/2014
Data do pagamento: 04/07/2014
Banco: 001, Agência: 2651

Extrato

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Mês/Ano Referência
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.849,49	0,00	0,00	0,00 06/2021
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.816,10	0,00	0,00	0,00 05/2021
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.894,25	0,00	0,00	0,00 04/2021
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.859,05	0,00	0,00	0,00 07/2020
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	255025	0,00	19.863,31	0,00	0,00	0,00 09/2020
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.719,53	0,00	0,00	0,00 10/2019
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	1	2651	000025502-6	0,00	19.621,04	0,00	0,00 07/2019
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.512,54	0,00	0,00	0,00 04/2019
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.476,72	0,00	0,00	0,00 03/2019
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.444,65	0,00	0,00	0,00 02/2019
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.411,30	0,00	0,00	0,00 01/2019
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.374,91	0,00	0,00	0,00 12/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.340,93	0,00	0,00	0,00 10/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.307,50	0,00	0,00	0,00 09/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.270,42	0,00	0,00	0,00 08/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.238,61	0,00	0,00	0,00 07/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.200,12	0,00	0,00	0,00 06/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.163,38	0,00	0,00	0,00 05/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.128,66	0,00	0,00	0,00 04/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.094,12	0,00	0,00	0,00 03/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.059,56	0,00	0,00	0,00 02/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	19.021,52	0,00	0,00	0,00 01/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	18.987,98	0,00	0,00	0,00 01/2018
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	18.944,41	0,00	0,00	0,00 12/2017
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	18.902,59	0,00	0,00	0,00 11/2017
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	18.855,79	0,00	0,00	0,00 10/2017
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	18.797,28	0,00	0,00	0,00 09/2017
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	18.736,90	0,00	0,00	0,00 08/2017
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	18.669,03	0,00	0,00	0,00 07/2017
23400011479201325	06019491000107	PRUF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	0,00	18.569,73	0,00	0,00	0,00 06/2017

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	18.481,89	0,00	0,00	0,00	0,00 05/2017
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	18.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00 04/2017
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	18.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00 02/2017
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	17.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00 12/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	17.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00 11/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	17.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00 10/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	17.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00 07/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	17.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00 06/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	17.124,77	0,00	0,00	0,00	0,00 04/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	16.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00 03/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	16.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00 02/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	16.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00 01/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	16.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00 01/2016
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	16.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00 12/2015
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	16.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00 11/2015
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	16.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00 09/2015
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	15.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00 08/2015
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	15.756,71	0,00	0,00	0,00	0,00 07/2015
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	15.631,05	0,00	0,00	0,00	0,00 06/2015
23400011479201325	06019491000107	PREF MUN DE SAO MATEUS DO MARANHAO	2651	0000255025	001	15.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00 05/2015

Salvar Voltar





Dados da Obra
[Projeto Executivo](#)
 Licitação
 Contratação
 Cronograma
 Vistorias
 Recursos
 Documentos
 Galeria de Fotos
 Restrições e Inconformidades
 Diligência
 Solicitação de Desembolso
 Solicitações
[Funcionamento da Obra](#)
 Cumprimento do Objeto
 Execução Financeira



Situação atual: **Execução** | Última atualização: **24/09/2021 (5 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **MIECIO MENDES FROZ** | **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretario, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.E (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (19913) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001

Município - UF: São Mateus do Maranhão - MA

Obra: (1005483) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - São Mateus do Maranhão - MA

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Execução Financeira Pagamentos

Licitação
 Contratação
 Medição
 Nota Fiscal
 Pagamento
 Devolução (GRU)
 Finalizar

Todos os valores retirados da conta corrente da obra deverão estar discriminados documentados abaixo. Valores retirados da conta sem a inserção de documentação comprobatória (Notas Fiscais, Comprovantes de Pagamentos e Boletins de medição) resultar em abertura de Tomada de Contas Especial.

Incluir Pagamentos

Empresa Contratada: (12.109.789/0001-00) EDECON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (Contrato: 07/04/2014)

Ações	Nº da Transação	Data da Transação	Tipo de Pagamento	Valor da Transação	Favorecido	Notas Fiscais
	0	20/08/2014		112.968,27	12.109.789/0001-00	31607
	0	25/09/2014		120.648,19	12.109.789/0001-00	31635

Empresa Contratada: (12.109.789/0001-00) EDECON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (Contrato: 07/04/2014)

Ações	Nº da Transação	Data da Transação	Tipo de Pagamento	Valor da Transação	Favorecido	Notas Fiscais
			Total de Pagamentos:	233.616,46		

Construtoras e Contratos Incluídos



[-] Esconde Dados Antigos

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt			
							<p>Deve ser realizada a solicitação de troca de terreno, na Lista de Opções, devendo anexar os seguintes documentos: » 1) Ofício de justificativa e solicitação pela troca do terreno, a ser assinado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, » 2) Relatório de Vistoria e fotográfico do terreno onde a quadra está sendo construída; o modelo do documento encontra-se anexo na aba DOCUMENTOS dessa obra, e deve ser preenchido e anexado na solicitação de troca do terreno junto com os demais documentos; » 3) Planta de Localização do terreno; » 4) Planta de Situação do terreno (levantamento cadastral contendo o desenho real do lote conforme deverá constar na Certidão de Registro do Imóvel); » 5) Planta de topografia mostrando as curvas de nível do terreno a cada metro de desnível (caso haja); » 6) Planta de Locação da obra contendo o projeto da Quadra Escolar Coberta com Vestiário, locado na posição exata do terreno onde está sendo executado; » 7) Matrícula - Certidão de Registro do Imóvel, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, datada de no máximo 6 meses, contendo a descrição do terreno (endereço, área total e perímetro), de propriedade da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA.</p>										
		528709	Restrição	Paralisada	Executivas	02/08/2020	<p>Implantação executada em desconformidade com o projeto. RESTRIÇÃO CRIADA COM BASE NA SOLICITAÇÃO 46388. A obra não foi aprovada para execução nos fundos do terreno da Escola Roseana Sarney, mas sim na esquina da Rua Duque de Caxias e Rua Camargo Corrêa (4° 01 27 8 S, 44° 28 11 2 W), conforme plantas técnicas encaminhadas pelo município na ocasião da aprovação do pleito.</p>	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE		Não	Aguardando Providência	NÃO					







Total de Registros: 36

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt					
								Uma vez que o item foi executado de forma divergente do projeto do FNDE, devem ser enviados os seguintes documentos, todos em pdf e assinados: 1- novo projeto de estrutura metálica com a devida alteração/correção, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto (as built) e indicação do nº da ART; 2- ART (anotação de responsabilidade técnica) do referido projeto de alteração, paga e assinada; 3- justificativa técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da prefeitura pela fiscalização da obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; 4- Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra executada de forma divergente do projeto, assinado pelo engenheiro ou arquiteto responsável da prefeitura pela fiscalização da obra. Documento deve ser assinado, escaneado e enviado em pdf (Não é aceito assinatura colada); 5- Relatório fotográfico de execução conforme projeto apresentado, em arquivo único pdf, com ao menos 5 fotos de cada item, datado e legendado, com visão ampla e detalhada, assinado pelo fiscal registrado no SIMEC.											
		528708	Restrição	Paralisada	Executivas	02/08/2020	Cobertura executada em desconformidade com o projeto. Restrição criada com base nas inconformidades ID 288732, 330357, 330358, 288733 e análise das fotos da última supervisão, projeto as built e relatório fotográfico apresentados pelo fiscal na restrição ID 330354. 1. Mãos francesas especificadas parafusadas foram instaladas soldadas. E não foram executadas em todos os encontros entre terças e arcos. 2. Os arcos metálicos da cobertura não estão totalmente apoiados nos pilares trapezoidais, foram utilizadas chapas metálicas não especificadas na fixação dos arcos aos pilares. 3. Não foram instalados espaçadores ED e ED1 especificados no Est 02/11. 4. Perfil EB não foi instalado nas extremidades da cobertura, conforme especifica Est 02/11. 5. Contraventamentos CX1, CX2, CX3, CX4 não foram executados na cobertura. 6. Perfis e varões E1, E2, E3, E4, E5 e EB especificados em projeto entre as treliças da cobertura, travando as linhas de T1 e T2, não foram instalados. 7. Não executado perfil D6 na extremidade dos arcos.		03/09/2020	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE	Não	Aguardando correção	NÃO						



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt
		330361	Inconformidade	Execução	Executivas	28/12/2017	Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto - As instalações para válvula de descarga foram suprimidas. - Especificadas instalações de torneiras na bancada do lavatório do vestiário. A altura da instalação hidráulica das torneiras é compatível com torneiras de parede. Ver Arq 03/05.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	27/01/2018	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência	NÃO	
		330362	Inconformidade	Execução	Executivas	28/12/2017	Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto. - Não foi executada instalação hidráulica para chuveiro no sanitário PNE. - Não foi executada instalação hidráulica para lavatório do PNE.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	27/01/2018	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência	NÃO	
		330363	Inconformidade	Execução	Executivas	28/12/2017	Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com o projeto. - Não foram executados furos para tubulações pluviais de 150 mm especificadas nas lajes laterais dos vestiários.	Executar/corrige e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria	27/01/2018	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência	NÃO	

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt
		330359	Inconformidade	Execução	Executivas	28/12/2017	Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - Banco da área de banheiro, especificado em concreto com a base vazada foi executado todo fechado e rebocado	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	27/01/2018	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO
		330360	Inconformidade	Execução	Executivas	28/12/2017	Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto - Os eletrodutos especificados em PVC nos vestiários foram substituídos por eletroduto corrugado flexível	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	27/01/2018	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt
		330357	Inconformidade	Execução	Executivas	28/12/2017	Cobertura executada em desconformidade com o projeto. - Mãos francesas especificadas para fusadas foram instaladas soldadas. Ver Est 02/11 - Os arcos metálicos da cobertura não estão totalmente apoiados nos pilares trapezoidais. - Utilizadas chapas metálicas não especificadas na fixação dos arcos aos pilares.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	27/01/2018	Não	Justificada		NÃO
		330358	Inconformidade	Execução	Executivas	28/12/2017	Cobertura executada em desconformidade com o projeto. - Não foram instalados espaçadores ED0 e ED1 especificados no Est 02/11 - Perfil EB não foi instalado nas extremidades da cobertura, conforme especifica Est 02/11. - Contraventamentos CX1, CX2, CX3, CX4 não foram executados na cobertura. - Perfis e varões E1, E2, E3, E4, E5 e E6 especificados em projeto entre as treliças da cobertura, travando as linhas de T1 e T2, não foram instalados.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	27/01/2018	Não	Justificada		NÃO



Ação	Providência ID	Item	Fase	Tipo	Data Inclusão	Descrição	Providência	Providência Criado Por	Situação Atual	Superação	Responsável
------	----------------	------	------	------	---------------	-----------	-------------	------------------------	----------------	-----------	-------------



O Município/
 a seguinte
 documentação A)
 Novo projeto,
 assinado pelo
 responsável
 técnico, autor do
 projeto; B) ART
 (Anexo de
 Responsabilidade
 Técnica) do
 Projeto; C)
 Planilha
 comparativa de
 custos (solução
 anterior X situação
 atual), informado
 o destino a ser
 dado para a
 diferença dos
 valores (se for
 menor o custo da
 situação atual) ou
 declarado ser a
 Planilha a
 responderavéla
 responsavel pela
 despesa gerada
 (se for maior); D)
 Justificativa
 Técnica.
 Solicitar cálculo estrutural de
 acordo com o executivo,
 assinado pelo
 engenheiro ou
 arquiteto
 responsável da
 Prefeitura em
 28/01/2016)
 - FNDE em
 (Resolução conjunta ao
 FNDE em 28/01/2016)
 -
 Vigas executadas em
 desconformidade com o
 projeto. - Vigas do
 empreendimento não foram
 executadas invertidas.
 (Resolução conjunta ao
 FNDE em 28/01/2016)
 -
 Executada viga não
 especificada no alinhamento da
 fachada dos vestiários. Na viga
 executada há tijolos aparentes
 no concreto. **Restrição**
 28/01/2016). Tipo de risco -
Suportada junto ao FNDE em
Suportada junto ao FNDE em
Suportada junto ao FNDE em
 empreendimento. (Resolução
 conjunta ao FNDE em
 28/01/2016)
 responsável da
 Prefeitura em
 27/01/2018
 DERVISH &
 ENGENHARIA
 CONSULTORIA
 LTDA.

Vigas executadas em
 desconformidade com o
 projeto. - Vigas do
 empreendimento não foram
 executadas invertidas.
 (Resolução conjunta ao
 FNDE em 28/01/2016)
 -
 Executada viga não
 especificada no alinhamento da
 fachada dos vestiários. Na viga
 executada há tijolos aparentes
 no concreto. **Restrição**
 28/01/2016). Tipo de risco -
Suportada junto ao FNDE em
Suportada junto ao FNDE em
Suportada junto ao FNDE em
 empreendimento. (Resolução
 conjunta ao FNDE em
 28/01/2016)
 responsável da
 Prefeitura em
 27/01/2018
 DERVISH &
 ENGENHARIA
 CONSULTORIA
 LTDA.

Executar/corrige e
 inserir fotos
 Abra Visitar.
 27/01/2018
 DERVISH &
 ENGENHARIA
 CONSULTORIA
 LTDA.

Verificação de
 desconformidade com a
 documentação em
 execuções em
 Vedação ou divisórias
 - Executado
 especificação - Executado
 evariação de bloco cerâmico
 entre as laterais e a fachada
 frontal do bloco de vestiários
 local e especificado
 fechamentos em cobogó nas
 laterais de 3,40x40 e nas
 fachadas frontal 3,85x0,40. Ver
 Arq 03/05.
 Vedações e/ou divisórias
 executadas em
 desconformidade com a
 especificação - Elementos
 vazados do bloco de vestiários
 especificados alinhados a laje
 foram listados abaixo do
 nível do projeto - Módulo dos
 elementos vazados instalados
 nas fachadas laterais e frontal
 dos vestiários não atende ao
 projeto, especificados com O4
 Vãos de ventilação. Arq 04/05
 - Executada abertura na
 especificação acima do detal da
 laje, na lateral direita do bloco
 de vestiários.

Executar/corrige e
 inserir fotos
 Abra Visitar.
 27/01/2018
 DERVISH &
 ENGENHARIA
 CONSULTORIA
 LTDA.

Executar/corrige e
 inserir fotos
 Abra Visitar.
 27/01/2018
 DERVISH &
 ENGENHARIA
 CONSULTORIA
 LTDA.

Ação	Providência ID	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Providência da Criado Por	Situação	Superado	Reassal
------	----------------	------	------	------	------------------	-----------	-------------	---------------------------	----------	----------	---------


	330352	Restrição	Execução	Executivas	28/12/2017	<p>Implantação executada em desconformidade com o projeto - Lateral direita da quadra não possui área para instalação da calçada e canalização de drenagem pluvial especificadas. A cobertura está avançando para o terreno vizinho que é da escola - A localização da obra não interfere com o mapa de localização e locação inseridos no simec. Tipo de risco: - Solicitar projetos e adequação conforme executado no local.</p> <p>Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto, B) ART (Anexo de Responsabilidade Técnica) do Projeto, C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a desconformidade com o projeto - Não visualizamos a execução dos pilares P24 e P8 em pilares trapezoidais não foram executadas de acordo com o projeto, há elementos metálicos não especificados e espaço entre o arco e o pilar, Tipo de risco: - Solicitar cálculo estrutural de acordo com a execução, assegurando a solidez do empreendimento; (Restrição superada junto ao FNDE em 28/01/2018)</p>	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	27/01/2018	Superada	SEM	
--	--------	-----------	----------	------------	------------	--	--	------------	----------	-----	--

	330353	Restrição	Execução	Executivas	28/12/2017	<p>Pilares executados em desconformidade com o projeto - Não visualizamos a execução dos pilares P24 e P8 em pilares trapezoidais não foram executadas de acordo com o projeto, há elementos metálicos não especificados e espaço entre o arco e o pilar, Tipo de risco: - Solicitar cálculo estrutural de acordo com a execução, assegurando a solidez do empreendimento; (Restrição superada junto ao FNDE em 28/01/2018)</p> <p>Plataforma executada em desconformidade com o projeto - Não visualizamos a execução dos pilares P24 e P8 em pilares trapezoidais não foram executadas de acordo com o projeto, há elementos metálicos não especificados e espaço entre o arco e o pilar, Tipo de risco: - Solicitar cálculo estrutural de acordo com a execução, assegurando a solidez do empreendimento; (Restrição superada junto ao FNDE em 28/01/2018)</p>	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	27/01/2018	Guardando correção	NÃO
--	--------	-----------	----------	------------	------------	---	--	------------	--------------------	-----



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt
		288735	Inconformidade	Execução	Executivas	26/08/2017	Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto - As instalações para válvula de descarga foram suprimidas. - Especificadas instalações de torneiras na bancada do lavatório do vestiário. A altura da instalação hidráulica das torneiras é compatível com torneiras de parede. Ver Arq 03/05.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	25/09/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando correção	NÃO	
		288736	Inconformidade	Execução	Executivas	26/08/2017	Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto. - Não foi executada instalação hidráulica para chuveiro no sanitário PNE.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. O cronograma da obra deve ser atualizado, conforme execução física. Utilize a opção "Editar prazos do cronograma" existente na lista de opções da obra.	25/09/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando correção	NÃO	
		301261	Inconformidade	Execução	Checklist Técnico	05/10/2017	A execução física da obra está divergente do cronograma preenchido.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. O cronograma da obra deve ser atualizado, conforme execução física. Utilize a opção "Editar prazos do cronograma" existente na lista de opções da obra.	04/11/2017	Administrador de sistema	Não	Aguardando Providência	NÃO	

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt
		286733	Inconformidade	Execução	Executivas	26/08/2017	<p>Cobertura executada em desconformidade com o projeto. - Não foram instalados espaçadores ED0 e ED1 especificados no Est 02/11. - Perfil EB não foi instalado nas extremidades da cobertura, conforme especifica Est 02/11.</p> <p>- Contraventamentos CX1, CX2, CX3, CX4 não foram executados na cobertura. - Perfis e varões E1, E2, E3, E4, E5 e E6 especificados em projeto entre as treliças da cobertura, travando as linhas de T1 e T2, não foram instalados.</p>	<p>O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p> <p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	25/09/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Justificada	NÃO	
		286734	Inconformidade	Execução	Executivas	26/08/2017	<p>Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - Banco da área de banho, especificado em concreto com a base vazada foi executado todo fechado e rebocado.</p>	<p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	25/09/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando correção	NÃO	



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt
		288730	Inconformidade	Execução	Executivas	26/08/2017	Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. - Executado alvenaria de tijolo cerâmico entre as laterais e a fachada frontal do bloco de vestiários. No local é especificado fechamentos em cobogó nas laterais de 3,40x40 e na fachada frontal 3,85x0,40. Ver Arq 03/05.	Executar/corrige e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	25/09/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando correção		NÃO
		288731	Inconformidade	Execução	Executivas	26/08/2017	Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. - Elementos vazados do bloco de vestiários especificados alinhados a laje foram instalados abaixo do nível de projeto. - Modelo dos elementos vazados instalados nas fachadas laterais e frontal dos vestiários não atende ao projeto, especificados com 04 vãos de ventilação. Arq 04/05. - Executada alvenaria não especificada acima do beiral da laje, na lateral direita do bloco de vestiários.	Executar/corrige e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	25/09/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando correção		NÃO
		288732	Inconformidade	Execução	Executivas	26/08/2017	Cobertura executada em desconformidade com o projeto. - Mãos francesas especificadas parafusadas foram instaladas soldadas. Ver Est 02/11. - Os arcos metálicos da cobertura não estão totalmente apoiados nos pilares trapezoidais.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	25/09/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Justificada		NÃO



Ação	Providência ID	Item	Fase	Tipo	Data de Inclusão	Descrição	Providência	Providência Criado Por	Situação	Superado Por
------	----------------	------	------	------	------------------	-----------	-------------	------------------------	----------	--------------



26/08/2017	Execução	Executivas	Restrição	298729	Plares executados em desconformidade com o projeto. - Não visualizamos a execução dos pilares PZ4 e P8 (Restrição superada junto ao FNDE em 28/01/2016). Tipo de risco - Solicitar cálculo estrutural de acordo com a execução, assegurando a saúde do empreendimento. (Restrição superada junto ao FNDE em 28/01/2015)	25/09/2017	DERVISH & ENGBHARIA CONSULTORIA LTDA.	JOSE CARLOS FERNAZ SM	Superada	06/10/2017
------------	----------	------------	-----------	--------	---	------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------------



26/08/2017	Execução	Executivas	Restrição	298729	Vigas executadas em desconformidade com o projeto. - Vigas do empreendimento não foram executadas invertidas. (Restrição superada junto ao FNDE em 28/01/2015) - Executada vigas especificada no alinhamento da fachada dos vestiários. Na viga não concreto (Restrição superada junto ao FNDE em 28/01/2016) Tipo de risco - Solicitar cálculo estrutural de acordo com a execução, assegurando a saúde do empreendimento ou engenheiro ou arquiteto responsável pelo projeto. (Restrição superada junto ao FNDE em 28/01/2016)	25/09/2017	DERVISH & ENGBHARIA CONSULTORIA LTDA.	JOSE CARLOS FERNAZ SM	Superada	06/10/2017
------------	----------	------------	-----------	--------	--	------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------------

Ação¹	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt
		98288	Restrição	Execução	Checklist Administrativo	06/02/2015	Falta ART/RRT de execução.	Inserir ART de execução registrada e paga (em nome da empresa declarada na aba contratação) na aba Vistoria.	06/03/2015	ANA PAULA CRUZ DE OLIVEIRA SA	10/03/2015	Superada	CARLOS LEITE ARAUJO	NÃO
		161816	Restrição	Execução	Checklist Técnico	18/02/2016	A obra está desde o mês de agosto de 2015 com o mesmo percentual de evolução, no entanto se mantém com o status de "Em execução". Fica evidente um desequilíbrio na gestão e andamento da obra, pois não há perspectiva de avanço e conclusão.	Inserir nova vistoria que comprove o avanço físico da obra	19/03/2016	VICTOR RODRIGUES LOURENÇO	17/12/2018	Superada	BRUNO CESAR CARVALHO MACEDO	NÃO
		161817	Inconformidade	Execução	Checklist Técnico	18/02/2016	O cronograma informado na aba cronograma físico-financeiro está com as datas defasadas. Aparelmente o cronograma não está defasado, pois as datas estão lançadas corretamente. No entanto, como as vistorias não estão coerentes com as fotos apresentadas, percebe-se que o cronograma está, de fato, com suas datas defasadas.	Atualizar cronograma com as datas de realização dos serviços e torná-lo coerente com as vistorias	19/03/2016	VICTOR RODRIGUES LOURENÇO	19/09/2017	Superada	VICTOR RODRIGUES LOURENÇO	NÃO
		161818	Inconformidade	Execução	Checklist Técnico	18/02/2016	A obra ainda não demonstra percentual para liberação da parcela.	Rever os percentuais indicados. Inserir nova vistoria quando a obra estiver com evolução maior. Fazer as correções principalmente nos percentuais de superestrutura, alvenaria, instalações e serviços complementares. Ou insira as fotos que comprovem os avanços apontados nos percentuais considerados.	19/03/2016	VICTOR RODRIGUES LOURENÇO	19/10/2017	Superada	BRUNO CESAR CARVALHO MACEDO	NÃO
		288727	Restrição	Execução	Executivas	26/08/2017	Implantação executada em desconformidade com o projeto - Lateral direita da quadra não possui área para instalação da calçada e canaleta de drenagem pluvial especificadas. A cobertura está avançando para o terreno vizinho que é da escola - A locação da obra não confere com o mapa de localização e locação inseridos no simec... Tipo de risco: - Solicitar projetos e adequação conforme executado no local.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	25/03/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Superada		SIM



Ação	Providência ID	Item	Fase	Tipo	Data de Inclusão	Descrição	Providência	Providência da Ação	Situação	Superado Por	Resaltado
	80522	Restrição	Execução	Executivas	24/01/2015	<p>Lajes executadas em desconformidade com o projeto. - Executadas lajes em bloco, especificado EPS - Laje do depósito foi executada em laje, divergente do projeto. O local é o apoio da caixa d'água.</p> <p>- Tipo de risco: - Laje executada para o depósito especificada em projeto para local.</p> <p>possui resistência inferior a Técnica, especificada em projeto para o local.</p>	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	04/12/2015	Superada	FERNANDA RIBEIRO DE NÁO ANGELIS	
	80523	Inconformidade Execução	Executivas	Executivas	24/01/2015	<p>Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto - Os eletrodutos foram substituídos por mangueiras corrugadas flexíveis.</p>	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	23/02/2015	Superada	ANDRÉ RICA RDO DAS LIMS MENDES	



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resalt
		80520	Restrição	Execução	Executivas	24/01/2015	<p>Pilares executados em desconformidade com o projeto. - Pilares P24 e P8 não foram executados. Tipo de risco: - Supressão de pilares das laterais. Demais pilares não foi possível visualizar pois as alvenarias estão revestidas. Apresentar calculo que garanta a solidez do empreendimento.</p>	<p>O Município / Estado dede enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.</p>	23/02/2015	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	28/01/2016	Superada	 <p>LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA</p>	NÃO
		80521	Restrição	Execução	Executivas	24/01/2015	<p>Vigas executadas em desconformidade com o projeto. - Foram executadas vigas, não especificadas em projeto, não invertidas alinhadas a alvenaria da fachada frontal e das laterais esquerda e direita do vestiário. Não foram executas vigas de beiral V8, V13 e V1. - Vigas V7, V6, V3, V2 foram executadas semi invertidas. Tipo de risco: - Vigas foram suprimidas, instaladas em locais não especificados e semi invertidas. Não compatível com o projeto do FNDE.</p>	<p>O Município / Estado dede enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.</p>	23/02/2015	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	17/02/2016	Superada	 <p>FREDERICO JOSE MORERA ELIAS</p>	SIM



Dados da Obra
Projeto Executivo
Licitação
Contratação
Cronograma
Vistorias
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Restrições e Inconformidades
Diligência
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto
Execução Financeira



Situação atual: Execução | Última atualização: 16/08/2021 (7 dia(s)) | Fiscal da Unidade: MIECIO MENDES FROZ

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (19913) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001

Município - UF: São Mateus do Maranhão - MA

Obra: (1005483) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - São Mateus do Maranhão - MA

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

Restrições e Inconformidades

Atendendo às RESTRIÇÕES não superadas, impedem o repasse de recursos, inconformidades caso não sejam superadas, serão analisadas na prestação de contas ao final da obra. A superação das inconformidades e correção, conforme projeto justificado com o FNDE.

Providência: ● Aguardando Providência ou Aguardando Correção | ● Aguardando Providência ou Aguardando Correção há mais de 15 dias | ● Aguardando Análise FNDE | ● Superada | ● Justificada | ● Ou

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data de Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resposta
	●	64858	Restrição	Execução	Checklist Técnico	07/11/2014	Os percentuais informados na vistoria não estão coerentes com as informações do relatório técnico e imagens inseridas.	Rever percentual de serviços executados. Melhorar o relatório técnico descrevendo sobre todos os serviços realizados tanto qualitativamente como quantitativamente, verificando a conformidade ou não conformidade com o projeto acordado com o FNDE	07/12/2014	ANDRÉ RICARDO DIAS LIMA MENDES	22/12/2014	Superada	ANDRÉ RICARDO DIAS LIMA MENDES	SIM
	●	64859	Inconformidade	Execução	Checklist Técnico	07/11/2014	A obra está atrasada em relação ao cronograma informado na aba cronograma físico-financeiro.	Atualizar as datas de execução das etapas do cronograma.	07/12/2014	ANDRÉ RICARDO DIAS LIMA MENDES	27/11/2014	Superada	ANDRÉ RICARDO DIAS LIMA MENDES	SIM
	●	64860	Inconformidade	Execução	Checklist Técnico	07/11/2014	O cronograma informado na aba cronograma físico-financeiro está com as datas defasadas.	Atualizar cronograma com as datas de realização dos serviços	07/12/2014	ANDRÉ RICARDO DIAS LIMA MENDES	27/11/2014	Superada	ANDRÉ RICARDO DIAS LIMA MENDES	SIM